




**Proyectos Reducción de Pérdidas  
Seguimiento y Presupuesto**

Al 31 de octubre de 2021

Proyecto	Acumulado a dic-20		ene-21		feb-21		mar-21		Trimestre ene - mar 2021		abr-21		may-21		jun-21		Trimestre abr - jun 2021		jul-21		ago-21		sep-21		Trimestre jul - sep 2021		oct-21		nov-21		dic-21		Trimestre oct - dic 2021				
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM					
<b>BEI</b>																																					
Rehabilitación BANI401	7%	0.16	8%	0.08	9%	0.12	11%	0.08	11%	0.28	12%	0.00	14%	0.07	15%	0.00	15%	0.07	17%	0.31	17%	0.00	18%	0.08	18%	0.39	18%	0.00					18%	0.00			
Rehabilitación BANI403	4%	0.15	6%	0.20	7%	0.12	9%	0.21	9%	0.53	10%	0.00	11%	0.14	12%	0.00	12%	0.14	14%	0.30	15%	0.00	16%	0.19	16%	0.49	16%	0.00					16%	0.00			
Rehabilitación VALT402	4%	0.31	5%	0.30	7%	0.12	9%	0.44	9%	0.86	9%	0.00	11%	0.36	11%	0.00	11%	0.36	12%	0.24	12%	0.00	14%	0.71	14%	0.95	14%	0.00					14%	0.00			
Rehabilitación BMAT402	12%	0.95	14%	0.06	25%	0.14	39%	0.17	39%	0.37	40%	0.00	41%	0.26	47%	0.00	47%	0.26	53%	0.18	57%	0.17	64%	0.36	64%	0.71	68%	0.00					68%	0.00			
Rehabilitación VALT401	10%	1.09	11%	0.15	12%	0.27	12%	0.12	12%	0.54	12%	0.00	13%	0.25	13%	0.00	13%	0.25	15%	0.10	15%	0.00	16%	0.39	16%	0.49	16%	0.00					16%	0.00			
<b>Subtotal BEI</b>		<b>2.66</b>		<b>0.79</b>		<b>0.77</b>		<b>1.02</b>		<b>2.58</b>		<b>0.00</b>		<b>1.08</b>		<b>0.00</b>		<b>1.08</b>		<b>1.13</b>		<b>0.17</b>		<b>1.73</b>		<b>3.03</b>		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			
<b>BM</b>																																					
Rehabilitación MVIE101	21%	2.15	21%	0.00	26%	1.36	26%	0.00	26%	1.36	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.01	28%	0.00	28%	0.01	28%	0.00					28%	0.00			
<b>Subtotal BM</b>		<b>2.15</b>		<b>0.00</b>		<b>1.36</b>		<b>0.00</b>		<b>1.36</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.01</b>		<b>0.00</b>		<b>0.01</b>		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			
<b>Financiamiento Propio</b>																																					
Rehabilitación PALA102	48%	2.45	55%	0.53	59%	0.13	61%	0.25	61%	0.92	75%	0.00	78%	0.00	79%	0.00	79%	0.00	79%	0.00	80%	0.39	81%	0.00	81%	0.39	81%	0.00					81%	0.00			
<b>Subtotal Financiamiento Propio</b>		<b>2.45</b>		<b>0.53</b>		<b>0.13</b>		<b>0.25</b>		<b>0.92</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.39</b>		<b>0.00</b>		<b>0.39</b>		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			
<b>Total General</b>		<b>7.26</b>		<b>1.32</b>		<b>2.26</b>		<b>1.27</b>		<b>4.86</b>		<b>0.00</b>		<b>1.08</b>		<b>0.00</b>		<b>1.08</b>		<b>1.13</b>		<b>0.57</b>		<b>1.73</b>		<b>3.43</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			



Santo Domingo de Guzmán, D.N.  
04 de noviembre 2021.-

### DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,

  
**Yemmis Mercedes Guzmán Felipe**  
Director Planificación y Control de Gestión