



Proyectos Reducción de Pérdidas Seguimiento y Presupuesto

Al 31 de marzo de 2023

Proyecto	Acumulado a dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		Trimestre ene - mar 2023	
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM
OFID III (Antiguo BEI)										
Rehabilitación BANI401	75%	1.44	77%	0.00	79%	0.00	82%	0.00	82%	0.00
Rehabilitación BANI403	59%	2.39	71%	0.00	74%	0.00	79%	0.00	79%	0.00
Rehabilitación VALT402	80%	5.04	81%	0.00	82%	0.00	85%	0.00	85%	0.00
Rehabilitación BMAT402	100%	2.66	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00
Rehabilitación VALT401	65%	3.64	67%	0.30	72%	0.00	76%	0.00	76%	0.30
Subtotal BEI		15.17		0.30		0.00		0.00		0.30
BM										
Rehabilitación MVIE101	29%	0.37	29%	0.00	29%	0.00	45%	0.00	45%	0.00
Subtotal BM		0.37		0.00		0.00		0.00		0.00
Total General		15.54		0.30		0.00		0.00		0.30

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
03 de abril 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Atentamente,

Preparado por:



Starling Ortiz

Coordinador Control de Sistemas de Gestión

Revisado por:



Dilcia Villanueva

Gerente Control de Gestión



Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Director Planificación y Control de Gestión