



Proyectos Reducción de Pérdidas Seguimiento y Presupuesto

Al 30 de abril de 2023

Proyecto	Acumulado a dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		Trimestre ene - mar 2023		abr-23		may-23		jun-23		Trimestre abr - jun 2023	
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM
OFID III (Antiguo BEI)																		
Rehabilitación BANI401	75%	1.44	77%	0.00	79%	0.00	82%	0.00	82%	0.00	84%	0.00					84%	0.00
Rehabilitación BANI403	59%	2.39	71%	0.00	74%	0.00	79%	0.00	79%	0.00	80%	0.00					80%	0.00
Rehabilitación VALT402	80%	5.04	81%	0.00	82%	0.00	85%	0.00	85%	0.00	86%	0.00					86%	0.00
Rehabilitación BMAT402	100%	2.66	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00					100%	0.00
Rehabilitación VALT401	65%	3.64	67%	0.30	72%	0.00	76%	0.00	76%	0.30	78%	0.00					78%	0.00
Subtotal BEI		15.17		0.30		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.00
BM																		
Rehabilitación MVIE101	29%	0.37	29%	0.00	29%	0.00	45%	0.00	45%	0.00	46%	0.00					46%	0.00
Subtotal BM		0.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total General		15.54		0.30		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.00

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
02 de mayo 2023.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,

Preparado por:



Starling Ortiz

Coordinador Control de Sistemas de Gestión

Revisado por:



Dilcia Villanueva

Gerente Control de Gestión

Aprobado por:



Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Director Planificación y Control de Gestión