



Proyectos Reducción de Pérdidas Seguimiento y Presupuesto

Al 28 de febrero de 2022

| Proyecto | Acumulado a dic-21 | | ene-22 | | feb-22 | | mar-22 | | Trimestre ene - mar 2022 | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | % Avance Obras | Ejecutado US\$MM | % Avance Obras | Ejecutado US\$MM | % Avance Obras | Ejecutado US\$MM | % Avance Obras | Ejecutado US\$MM | % Avance Obras | Ejecutado US\$MM |
| OFID III (Antiguo BEI) | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación BANI401 | 19% | 0.97 | 19% | 0.00 | 20% | 0.06 | | | 20% | 0.06 |
| Rehabilitación BANI403 | 19% | 1.59 | 19% | 0.00 | 20% | 0.08 | | | 20% | 0.08 |
| Rehabilitación VALT402 | 18% | 2.74 | 24% | 0.34 | 30% | 0.30 | | | 30% | 0.64 |
| Rehabilitación BMAT402 | 74% | 2.49 | 75% | 0.07 | 100% | 0.08 | | | 100% | 0.15 |
| Rehabilitación VALT401 | 21% | 2.60 | 24% | 0.32 | 29% | 0.23 | | | 29% | 0.55 |
| Subtotal BEI | | 10.39 | | 0.73 | | 0.75 | | 0.00 | | 1.48 |
| BM | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación MVIE101 | 28% | 0.00 | 28% | 0.00 | 28% | 0.00 | | | 28% | 0.00 |
| Subtotal BM | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Financiamiento Propio | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación PALA102 | 100% | 4.84 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | | | 100% | 0.00 |
| Subtotal Financiamiento Propio | | 4.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total General | | 15.23 | | 0.73 | | 0.75 | | 0.00 | | 1.48 |

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
01 de marzo 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,


Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Director Planificación y Control de Gestión