



Proyectos Reducción de Pérdidas
Seguimiento y Presupuesto

Al 30 de septiembre de 2022

Proyecto	Acumulado a dic-21		ene-22		feb-22		mar-22		Trimestre ene - mar 2022		abr-22		may-22		jun-22		Trimestre abr - jun 2022		jul-22		ago-22		sep-22		Trimestre jul - sep 2022		
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	
OFID III (Antiguo BEI)																											
Rehabilitación BANI401	19%	0.97	19%	0.00	20%	0.06	20%	0.00	20%	0.06	21%	0.07	24%	0.00	36%	0.00	36%	0.07	49%	0.09	54%	0.05	54%	0.00	54%	0.15	
Rehabilitación BANI403	19%	1.59	19%	0.00	20%	0.08	20%	0.00	20%	0.08	21%	0.18	22%	0.16	22%	0.00	22%	0.34	35%	0.00	44%	0.21	44%	0.08	44%	0.29	
Rehabilitación VALT402	18%	2.74	24%	0.34	30%	0.30	37%	0.67	37%	1.31	42%	0.16	44%	0.00	54%	0.40	54%	0.57	58%	0.00	63%	0.09	69%	0.14	69%	0.23	
Rehabilitación BMAT402	74%	2.49	75%	0.07	100%	0.08	100%	0.00	100%	0.15	100%	0.02	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.02	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	
Rehabilitación VALT401	21%	2.60	24%	0.32	29%	0.23	33%	0.14	33%	0.69	40%	0.00	45%	0.00	46%	0.00	46%	0.00	50%	0.00	54%	0.00	58%	0.24	58%	0.24	
Subtotal BEI		10.39		0.73		0.75		0.82		2.30		0.43		0.16		0.40		1.00		0.09		0.36		0.45		0.90	
BM																											
Rehabilitación MVIE101	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.27	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.27	28%	0.00	28%	0.00	29%	0.10	29%	0.10	
Subtotal BM		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.00		0.00		0.27		0.00		0.00		0.10		0.10	
Financiamiento Propio																											
Rehabilitación PALA102	100%	4.84	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	
Subtotal Financiamiento Propio		4.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total General		15.23		0.73		0.75		0.82		2.30		0.70		0.16		0.40		1.27		0.09		0.36		0.55		1.01	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

03 de octubre 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,

Preparado por:



Starling Ortiz

Coordinador Control de Sistemas de Gestión

Revisado por:



Dilcia Villanueva

Gerente Control de Gestión

Aprobado por:



Yemmis Mercedes Guzmán Felipe

Director Planificación y Control de Gestión